

■ 基礎完成検査チェックシート（F・HS・NS共通）

検査員検査結果

検査員	工事担当者	建設責任者
/	/	/

是正結果確認

検査員	工事監理者
/	/

■ 検査対象物件

施主コード		検査日		検査員	
工事名		シール予定日		基礎仕様	
商品名		型式		鉄筋仕様	
工事担当者		施工店名		工事拠点名	

■ 検査結果

検査所要時間（分）、検査立会い（☐ 工事担当者・☐ 施工店）

手順	No	検査項目	検査結果				是正状況 (工事担当者入力)	写真撮影		備考 <評価基準>
								ポイント	確認	
必須	1	基礎配置、ベンチマーク(BM)確認 レベル確認	<input type="checkbox"/> 合	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 対象外	<input type="checkbox"/> 検査不可	<input type="checkbox"/> 是正済	境界、BM等配置確認状況の 写真を撮影	<input type="checkbox"/>	検査不可の場合必ず工 事担当者へ連絡・確認 依頼を行なうこと
			否理由)							
コン ク リ ー ト	2	型枠存置期間（ヒアリング） 型枠在置期間確保 or 5N/mm2以 上確認	<input type="checkbox"/> 合	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 対象外	<input type="checkbox"/> 検査不可	<input type="checkbox"/> 是正済	20℃以上：4日以上 5℃以上20℃未満：6日以 上（当社ルール）	<input type="checkbox"/>	型枠在置期間確保 5N/mm2以上確認
			否理由)							
ア ン カ ー ボ ル ト	3	アンカーボルトピッチ（M24,16） （柱脚・耐力間仕切ボルト） ピッチ寸法±2mm以内	<input type="checkbox"/> 合	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 対象外	<input type="checkbox"/> 検査不可	<input type="checkbox"/> 是正済	寸法確認状況撮影	<input type="checkbox"/>	ピッチ寸法±2mm以内
			否理由)							
	4	その他アンカーボルト ピッチ寸法±2mm以内	<input type="checkbox"/> 合	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 対象外	<input type="checkbox"/> 検査不可	<input type="checkbox"/> 是正済	寸法確認状況撮影	<input type="checkbox"/>	ピッチ寸法±2mm以内
			否理由)							
	5	アンカーボルト対角寸法差 対角寸法6mm以内	<input type="checkbox"/> 合	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 対象外	<input type="checkbox"/> 検査不可	<input type="checkbox"/> 是正済	寸法確認状況撮影	<input type="checkbox"/>	対角寸法6mm以内
			否理由)							
出 来 型 寸 法 等	6	アンカーボルトの出<管理基準> （柱脚・耐力・土台アンカー） F：間仕切り耐力55±5mm それ 以外45±5 HS:60±5mm M12：55±5mm	<input type="checkbox"/> 合	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 対象外	<input type="checkbox"/> 検査不可	<input type="checkbox"/> 是正済	寸法確認状況撮影	<input type="checkbox"/>	出寸法が管理基準値 以内 特殊な許容差 はその数値
			否理由)							
	7	基礎出来型寸法 A <設計寸法以上確保> （立上り幅）（2ヶ所確認）	<input type="checkbox"/> 合	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 対象外	<input type="checkbox"/> 検査不可	<input type="checkbox"/> 是正済	立上り幅寸法写真を撮影	<input type="checkbox"/>	設計寸法以上確保
			否理由)							
	8	基礎出来型寸法 B <設計寸法以上確保> （立上り高さ）（2ヶ所確認）	<input type="checkbox"/> 合	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 対象外	<input type="checkbox"/> 検査不可	<input type="checkbox"/> 是正済	立上り高さ寸法写真を撮影	<input type="checkbox"/>	設計寸法以上確保
仕 上 り 状 況			否理由)							
	9	基礎出来型寸法 C <設計寸法以上確保> （ベース幅）（2ヶ所確認）	<input type="checkbox"/> 合	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 対象外	<input type="checkbox"/> 検査不可	<input type="checkbox"/> 是正済	ベース幅寸法写真を撮影	<input type="checkbox"/>	設計寸法以上確保
			否理由)							
	10	基礎出来型寸法 D <設計寸法以上確保> （ベース厚さ）（2ヶ所確認）	<input type="checkbox"/> 合	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 対象外	<input type="checkbox"/> 検査不可	<input type="checkbox"/> 是正済	ベース厚さ寸法写真を撮影	<input type="checkbox"/>	設計寸法以上確保 ※ベースコンクリートの吹上りを考 慮しM型鉄筋ベース天端を参 考にした実質寸法を確認
			否理由)							
N S 専 用 項 目	11	基礎天端の水平レベル差 建物全体で5mm以内かつス パン間3mm以内	<input type="checkbox"/> 合	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 対象外	<input type="checkbox"/> 検査不可	<input type="checkbox"/> 是正済	レベル測定状況写真を撮影	<input type="checkbox"/>	建物全体で5mm以内 かつスパン間3mm以内。
			否理由)							
	12	コンクリート・土間コン仕上り	<input type="checkbox"/> 合	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 対象外	<input type="checkbox"/> 検査不可	<input type="checkbox"/> 是正済	コンクリート仕上がり状況撮影	<input type="checkbox"/>	ひび割れ/ジャンカ無 コケラの無い仕上がり ひび割れ 0.6mm以上 豆板 10mm ジャンカ 碎石見える ⇒ やり直し
			否理由)							
	13	土間レベル（土間～基礎天端） <管理基準> ±5mm以内	<input type="checkbox"/> 合	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 対象外	<input type="checkbox"/> 検査不可	<input type="checkbox"/> 是正済	測定寸法の写真撮影	<input type="checkbox"/>	<管理基準> ±5mm以内
N S 専 用 項 目			否理由)							
	14	柱脚ボルトピッチ <ゲージプレートで確認>	<input type="checkbox"/> 合	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 対象外	<input type="checkbox"/> 検査不可	<input type="checkbox"/> 是正済	寸法確認状況撮影	<input type="checkbox"/>	<管理基準> 許容値：± 3 mm以内 限界値：± 5 mm以内
			否理由) ○○○のため							
	15	NSレベル測定(鉄マシナリ)	<input type="checkbox"/> 合	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 対象外	<input type="checkbox"/> 検査不可	<input type="checkbox"/> 是正済	寸法確認状況撮影	<input type="checkbox"/>	<管理基準> 許容値：±1mm以内
			否理由) ○○○のため							
N S 専 用 項 目	16	止水剤の施工状況 （対象箇所）	<input type="checkbox"/> 合	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 対象外	<input type="checkbox"/> 検査不可	<input type="checkbox"/> 是正済	施工状況の写真	<input type="checkbox"/>	立上りt 60部 ナルストップの施工
			否理由) ○○○のため							

施主コード		工事名		検査日	
-------	--	-----	--	-----	--

■ 検査結果（基礎完成）

No 2

手順	No	検査項目	検査結果	是正状況 <small>(工事担当者入力)</small>	写真撮影		備 考 <評価基準>
					ポイント	確認	
止水・防蟻・防湿・基礎断熱	17	止水剤の施工状況 (エレベータピット)	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 対象外 <input type="checkbox"/> 検査不可 <small>否理由)</small>	<input type="checkbox"/> 是正済	施工状況の写真	<input type="checkbox"/>	コンクリート2階打ち時
	18	防蟻粒剤の散布（集合） 厚み5mm以上・幅100mm 隙間なし	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 対象外 <input type="checkbox"/> 検査不可 <small>否理由)</small>	<input type="checkbox"/> 是正済	施工状況の写真	<input type="checkbox"/>	厚み5mm以上・幅100mm 隙間なし
	19	防蟻薬液（ホト）塗布（F） 土間コンより50mm以上塗布	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 対象外 <input type="checkbox"/> 検査不可 <small>否理由)</small>	<input type="checkbox"/> 是正済	施工状況の写真or土間打設後の薬液高さの撮影	<input type="checkbox"/>	土間コンレベルより50mm以上塗布
	20	防蟻薬液(ホト)塗布～土間コン打設（ヒアリング）（F） 12時間以上確保	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 対象外 <input type="checkbox"/> 検査不可 <small>否理由)</small>	<input type="checkbox"/> 是正済	写真不要	<input type="checkbox"/>	防蟻薬液塗布後12時間以上確保
	21	防蟻・防湿シート重ね代 基礎断熱300mm以上 一般仕様100mm以上	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 対象外 <input type="checkbox"/> 検査不可 <small>否理由)</small>	<input type="checkbox"/> 是正済	施工状況写真	<input type="checkbox"/>	基礎断熱300mm以上 一般仕様100mm以上
	22	防蟻 [△] -スト塗布 塗布量（12×7以上） 指定位置に塗布もなし	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 対象外 <input type="checkbox"/> 検査不可 <small>否理由)</small>	<input type="checkbox"/> 是正済	施工状況写真	<input type="checkbox"/>	塗布量（12×7以上） 指定位置に塗布もなし
	23	防蟻・防湿シート（基礎際）敷込み シートに途切れなし（連続して敷き込む）	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 対象外 <input type="checkbox"/> 検査不可 <small>否理由)</small>	<input type="checkbox"/> 是正済	施工状況写真	<input type="checkbox"/>	隙間がないこと
	24	基礎断熱材接着剤塗布 指定材料使用 塗布量確保（φ6棒状）	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 対象外 <input type="checkbox"/> 検査不可 <small>否理由)</small>	<input type="checkbox"/> 是正済	施工状況写真	<input type="checkbox"/>	十分な塗布量を確認
	25	基礎断熱材取付け（折返し含む） 基礎天端～ HS：125mm 位置（施工連絡書202005で変更）、F： 70mm 位置 隙間 3 mm以下	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 対象外 <input type="checkbox"/> 検査不可 <small>否理由)</small>	<input type="checkbox"/> 是正済	基礎天端からの寸法撮影	<input type="checkbox"/>	破損・キズが無いこと
■ 改善及び是正事項【安全、環境含む】					担当検査員以外の検査担当		

